۱- مشخصات جلسه :

عنوان جلسه : کار گروه بهره برداري	تاریخ جلسه : ۸۸/۲/۸	ساعت : ۱۶/۳۰	شماره جلسه:۳۰

۲- اعضاء :

حاضرين :آقايان مهندسين:مهذب ترابي-ارسطو-كاظم بخشي-قلمبر-حيدري-فارغ پور-كمالي-ترنگان-بهرامي-سيواني-مظفري- -رنجبر-محمد-عيوض لو-اختري -داداش زاده

خلاصه مذاکرات و تصمیمات			
ردیف	شـــــرح	مسئول پیگیري	تاریخ اقدام
۱	گزارش بررسي و تجزيه وتحليل حادثه اتصاليهاي ۲۰ كيلوولت حادث شده برروي فيدرهاي خروجي پستهاي دردشت و سيار نارمك توسط آقاي مهندس بهرامي ارائه و آقاي مهندس فارغ پور و آقاي مهندس كمالي در خصوص علت طولاني شدن عمليات مانور و مفصلبندي و در نتيجه طولاني شدن خاموشي توضيح دادنددرادامه جهت جلوگيري از حوادث مشابه و تمهيدات مربوطه بحث و تبادل نظر گرديد.		
۲	مقرر گرديد مديريت هاي ديسپاچينگ (مالكين شبكه ۲۰ كيلوولت)موظف ميباشند بعنوان متولی شبكه ومهمترين عامل مديريت زمان مانورها و خاموشيهاي ۲۰ كيلوولت تارفع سريع و به موقع كليه اتصاليهاو نقاط معيوب شبكه پيگيري لازم را بعمل آورده و اطلاع رساني مناسب به خصوص در شرايط بروز بحران داشته باشند.همچنين جهت جلوگيري از حوادث و رعايت ايمني شرايطي ايجاد گردد كه بدون اجازه ديسپاچينگ هيچگونه عمليات و قطعي ۲۰ كيلوولت درشبكه انجام نگردد.	مديران امور ديسپاچينگ	
۳	نظر به اهميت اتصالی كابل ۲۰ كيلوولت كه سبب انشعاب و ناپايدار شدن شبكه ۲۰ كيلوولت ميگردد مديران مناطق موظف ميباشند با اعلام امور ديسپاچينگ حداكثر طی ۲۴ ساعت نسبت رفع اتصالی اقدام نمايند و در صورت عدم امكان مراتب را به اطلاع معاون بهره برداری و ديسپاچينگ و قائم مقام و معاونت محترم اجرائی برسانند.	مديران مناطق	
۳	مقرر گرديد هر معاونت اجرائي يك قرقره كابل خودنگهدار دو سر سركابل برروي وينچ كابلكشي جهت رفع سريع و موقت اتصاليها در زمان بروز شرايط بحراني تهيه نمايد.	معاونين بهره برداری و ديسپاچينگ	
۴	مقرر گرديد ماشين آلات حفاري و كابلكشي جديد نظير باب كت و...مورد بررسي قرار گرفته و خريداري گردد.	آقای مهندس فارغ پور	
۵	مقررگرديد سرپرست مديريت بحران شركت نسبت به ايجاد ساختار مديريت بحران در مواقع ايجاد حادثه در شبكه مشابه مورد مذكور اقدام نمايند.	اقای مهندس رنجبر	
۶	با توجه به ثبت ۱۷ بار قطع و وصل فيدر در پست ۶۳ كيلوولت مقرر گرديد علت اين عملكرد و تاثير آن در بروز حادثه بررسي و گزارش آن تحويل مقام محترم مديريت عامل گردد.	آقای مهندس رنجبر	
۷	مقرر گرديد نظام اطلاع رساني قطع فيدر ها و پستها بطوري منسجم گردد كه اطلاعات بصورت on lineوجود داشته باشد.	آقای مهندس انوری	
۸	سيستم كنترل و نظارت ازراه دور BTSبا استفاده از SMSوشبكهGMSتوسط نماينده شركت كاريزان ارتباط ارائه و مقرر گرديد نمونه پايلوت آن در معاونت اجرائي جنوبشرق با هماهنگي آقاي مهندس قلمبر نصب و گزارش عملكرد آن ارائه گردد.	معاون بهره برداری و ديسپاچينگ جنوبشرق	