بسمه تعالي

۱- مشخصات جلسه :

عنوان جلسه : كار گروه بهره برداري	تاريخ جلسه : ۸۸/٤/۲۲	ساعت : ١٤	شماره جلسه:٣٤

۲- اعضاء :

حاضرين :آقايان مهندسين:ارسطو-كاظم بخشي-كاتبي-موسي زاده-قلمبر-فارغ پور-رنجبر-خوارزمي-داداش زاده

خلاصه مذاكرات و تصميمات			
رديف	شـــــرح	مسئول پيگيري	تاريخ اقدام
۱	آقاي مهندس الياسي گزارشي كاملي در خصوص روشهاي كاهش تلفات فني ارائه نمودند و سپس هدف گزاري براي كاهش تلفات فني در سال ۸۸ بشرح ذيل انجام گرديد: ۱-۱- كاهش اتصالات سست :در سال گذشته شناسايي و رفع اتصالات سست و تعويض جعبه هاي فرسوده و تعويض انشعابات سيمي شروع شده و از اهم وظايف بهره برداري شركت در سال ۸۸ ميباشد كه اين معضل در شبكه پاك گردد. ضمناً، توضيح داده شد دفتر توسعه مهندسي شبكه براي جلوگيري از ايجاد مجدد اتصالات سست ، براساس تفاهم نامه با دانشگاه صنعت آب و برق در حال بررسي مي باشد ۱-۲- باز آرايي شبكه ۲۰ كيلوولت : شبكه ۲۰ كيلوولت رينگ باز مي باشد ، نقاط باز شبكه بر مبناي اطلاعات همكاران در ديسپاچينگ و كنترل بار تعيين مي گرددو تا كنون هيچ تحليل نرم افزاري در شبكه ۲۰ كيلوولت انجام نشده است لذا مقرر شد ، با همكاري آقاي دكتر حقي فام و مديران ديسپاچينگ و مديران دفتر نظارت بر بهره برداري بررسي و برنامه عملياتي ارائه گردد. ۱-۳- تعادل بار شبكه فشار ضعيف : يكي از نقاط ايجاد تلفات در شبكه فشار ضعيف ، عدم تعادل بار بين سه فاز شبكه مي باشد به دلايل عدم يكسان بودن رفتار بار مشتركين خانگي در ۲۴ساعت ، نداشتن سيستم ارت مناسب و.... در چندين سال گذشته موفق به اصلاح و متعادل سازي شبكه فشار ضعيف نشديم.لذا با توجه به اهميت متعادل سازي شبكه فشار ضعيف مقررشد اعلام نظر از كليه مناطق انجام و در جلسه آينده مجدداً مطرح گردد. .	معاونين بهره برداري و ديسپاچينگ دفتر هماهنگي بهره برداري و ديسپاچينگ	
۲	برنامه عملياتي ساماندهي ، ظرفيت سازي ماشين آلات بهره برداري توسط آقاي مهندس نثاري مقدم ارائه و براساس بازديد از ۱۶ منطقه گزارش مقدماتي ارائه نمودند كه نشان دهنده عدم سامان مناسب از نظر ظاهري ، نوع نحوة نگهداري و تقسيم خودروها مشهود بود، لذا مقررشدگزاش تكميل و در جلسه آينده به بحث گذاشته شود. با توجه به اينكه آقاي مهندس فارغ پور متولي بررسي تجهيزات جديد براي سهولت كار بهره برداري بودند گزارشي ارائه و مقررشد در جلسات بعدي تكميل گردد.	آقايان فارغ پور و نثاري مقدم	
۳	به منظور يكسان و تكميل كردن نرم افزار ENOX و گزارش گيري مناسب ، گزارش آقاي	آقاي انوري	

	مهندس انوري ارائه و پس از بحث و بررسي بشرح ذيل تصويب شد. خاموشي تكي: به خاموشي كه منجر به بي برقي يك مشترك گردد. خاموشي جزئي: هرگونه عيب بر روي هرنوع جعبه و ترمينال كه منجر به خاموشيهاي مشتركين گردد. خاموشي كلي:هر گونه خاموشي كه بعلت معايب قبل از جعبه در شبكه عمومي(فشار ضعيف ، ۲۰ كيلوولت و فوق توزيع) رخ دهد ، خاموشي كلي تعريف مي گردد.		
۴	در خصوص تهيه نرم افزار Pm بحث گرديد: با توجه به اينكه قرارداد مشاور PM با شركت منا بعلت عدم توانايي اين شركت فسخ مي گردد و با توجه به ضرورت تهيه اين نرم افزار و بازديد و مطالعه نرم افزار هاي pm تهيه شده توسط شركت هاي تذرب و پيام پردازشگر ، مقررشد با هماهنگي واحد ICT نسبت به تهيه نرم افزار اقدام گردد.	آقاي خوارزمي	
۵	فهرست بهاء بهره برداري كه توسط كارگروه برنامه ريزي بررسي و براي تأييديه كار گروه بهره برداري ارسال شده بود، بحث و جز سه مورد مابقي مورد تأييد بود كه مقررشدبه معاونت برنامه ريزي ارسال گردد.	آقاي خوارزمي	
۶	ابلاغيه توانير در خصوص تعديل دائم روشنايي معابر، شريانهاي درجه اول و دوم مطرح و مقررشد در تمام قائم مقامها بر اين اساس نسبت به تعديل روشنايي معابر شريانهاي درجه اول و دوم اقدام گردد.	معاونين بهره برداري و ديسپاچينگ	
۷	تعداد ترانسهاي معيوب شده در تيرماه مطرح و مقرر شد آقاي مهندس خوارزمي و آقاي مهندس رباني نسبت به تحليل خاموشيها اقدام و در جلسه بهبود بهره برداري ارائه گردد.	آقاي خوارزمي – آقاي رباني	